

Skeljungur hf.
Bergsteinn Hjörleifsson
Borgartúni 26
105 Reykjavík

Reykjavík 6. desember 2019
UST201901-244/Á.M.
08.06.02

Varðar þrýstiprófun löndunarlagna í Skeljungu Krossanesi

Þann 25. nóvember -2. desember sl. fóru fram þrýstiprófanir á löndunarlögnum í Skeljungu Krossanesi. Fimm lagnir ganga frá höfninni upp í olfubirgðarstöð félagsins í Krossanesi.

Starfsmenn Skeljungs hf sáu um þrýstiprófanirnar. Tilskiðið er að þrýstingur sé að lágmarki 1,5 sinnum vinnuþrýstingur og standi á lögnunum í amk. 4 klst. Vinnuþrýstingur á lögnunum er 5 til 6 bör, en þrýstingur var aukinn í rúm 10 bör meðan á prófunum stóð.

Meðfylgjandi er samantektarblað um prófanirnar. Allar lagnir stóðust prófanir.


Umhverfisstofnun samþykkir áframhaldandi notkun á lögnunum. Þrýstiprófa skal að lágmarki á fimm ára fresti.

Virðingarfyllt


Ásta Maack
Sérfræðingur


Halla Einarsdóttir
Verkfræðingur

Afrit: Heilbrigðiseffirlit Norðurlands eystra

ÞRÝSTIPRÓFANIR LAGNA	Skjal nr.	EBL-0071	
	Eigandi	Forstöðum. tækniþjónustu	

Fyrirtæki:	Skeljungur hf	Staðsetning:	Krossanes	Dags. prófuna:	25.11.2019
Prófunarlota:		Prófunarþrýstingur:	10	Bar	Prófunartími: 4 Klst.

Pípur sem prófaðar eru í þessari lotu:

Kerfisnúmer	Stærð pípu	Vinnuþr. Bar	Notkun	Veggþykkt mm	Prófað með	
					Vatn	Annað
P33530	DN100	5	Úrgangsolía		Já <input type="checkbox"/> / Nei <input checked="" type="checkbox"/>	AGO
					Já <input type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>	


Munur á milli hæsta og lægsta punkts á pípu:	10	Metrar
Hefur verið farið yfir öryggisreglur:	Já <input checked="" type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>	
Hafa verið gerðar viðeigandi ráðstafanir til að tryggja öryggi á svæðinu:	Já <input checked="" type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>	


Meðfylgjandi gögn

Þrýsti og hitastigskráníng:	Já <input checked="" type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>	Hvörðunarovottorð mæla:	Já <input checked="" type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>
Kerfismynd:	Já <input checked="" type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>	Bilanaskýrsla:	Já <input type="checkbox"/> / Nei <input checked="" type="checkbox"/>
Niðurstaða prófunar:	Samþykkt Já <input checked="" type="checkbox"/>	Hafnað Já <input type="checkbox"/>	


Athugasemdir:

Hvörðunarovottorð mæla: Tveir samlyggjandi

Undirskrift framkvæmdaaðila: 

Undirskrift eftirlitsmans: 



UMHVERFISSTOFNUN
Mengunarvamaeftirlit
6.12.19 

ÞRÝSTIPRÓFANIR LAGNA

Skjal nr.

EBL-0071

Eigandi


Forstöðum. tækniþjónustu



Númer prófunarlotu: _____

Skráning hefst:		Tími: 11:40		Dags: / /					
Skráningu líkur:		Tími: 15:40		Dags: / /					
Nr.	Tími	Þrýstingur	Hitastig	Útihiti	Nr.	Tími	Þrýstingur	Hitastig	Útihiti
1	11:40	10,9		-1	24				
2	12:10	10,9		-1	25				
3	12:40	10,9		-1	26				
4	13:10	10,8		-1	27				
5	13:40	10,8		-1	28				
6	14:10	10,8		-1	29				
7	14:40	10,7		-1	30				
8	15:10	10,7		-1	31				
9	15:40	10,7		-1	32				
10					33				
11					34				
12					35				
13					36				
14					37				
15					38				
16					39				
17					40				
18					41				
19					42				
20					43				
21					44				
22					45				
23					46				

 Skráð af: Sigurður K.

ÞRÝSTIPRÓFANIR LAGNA	Skjal nr.	EBL-0071	
	Eigandi	Forstöðum. tæknipjónustu	

Fyrirtæki:	Skeljungur hf	Staðsetning:	Krossanes			Dags. prófuna:	26.11.2019	
Prófunarlota:		Prófunarþrýstingur:	10	Bar	Prófunartími:	4	Klst.	

Pípur sem prófaðar eru í þessari lotu:

Kerfisnúmer	Stærð pípu	Vinnubr. Bar	Notkun	Veggþykkt mm	Prófað með	
					Vatn	Annað
P10115	DN150	6	Bensín		Já <input type="checkbox"/> / Nei <input checked="" type="checkbox"/>	Bensín
					Já <input type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>	

Munur á milli hæsta og lægsta punkts á pípu:	10	Metrar
Hefur verið farið yfir öryggisreglur:	Já <input checked="" type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>	
Hafa verið gerðar viðeigandi ráðstafanir til að tryggja öryggi á svæðinu:	Já <input checked="" type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>	


Meðfylgjandi gögn

Þrýsti og hitastigskráning:	Já <input checked="" type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>	Hvörðunarovottorð mæla:	Já <input checked="" type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>
Kerfismynd:	Já <input checked="" type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>	Bilanaskýrsla:	Já <input type="checkbox"/> / Nei <input checked="" type="checkbox"/>
Niðurstaða prófunar:	Samþykkt Já <input checked="" type="checkbox"/>	Hafnað Já <input type="checkbox"/>	


Athugasemdir:

Hvörðunarovottorð mæla: Tveir samlyggjandi.


Undirskrift framkvæmdaaðila:



Undirskrift eftirlitsmans:





UMHVERFISSTOFNUN.
Mengunarvarmaeftirlit
6.12.19. 

ÞRÝSTIPRÓFANIR LAGNA

Skjal nr.

EBL-0071

Eigandi

Forstöðum. tækniþjónustu



Númer prófunarlotu: _____

Skráning hefst:		Tími:				Dags:	26 / 11 / 2019		
Skráningu líkur:		Tími:				Dags:	/ /		
Nr.	Tími	Þrýstingur	Hitastig	Útihiti	Nr.	Tími	Þrýstingur	Hitastig	Útihiti
1	10:15	10,8		-7	24				
2	10:45	10,8		-7	25				
3	10:15	10,7		-7	26				
4	11:45	10,7		-7	27				
5	12:15	10,7		-7	28				
6	12:45	10,6		-7	29				
7	13:15	10,6		-7	30				
8	13:45	10,6		-7	31				
9	14:15	10,5		-7	32				
10					33				
11					34				
12					35				
13					36				
14					37				
15					38				
16					39				
17					40				
18					41				
19					42				
20					43				
21					44				
22					45				
23					46				

 Skráð af: Sigurður K

ÞRÝSTIPRÓFANIR LAGNA

Skjal nr. EBL-0071
Eigandi Forstöðum. tækniþjónustu



Fyrirtæki:	Skeljungur hf	Staðsetning:	Krossanes			Dags. prófuna:	27.11.2019	
Prófunarlota:		Prófunarþrýstingur:	10	Bar:	Prófunartími:	4	Klst.	

Pípur sem prófaðar eru í þessari lotu:

Kerfisnúmer	Stærð pípu	Vinnubr. Bar	Notkun	Veggþykkt mm	Prófað með	
					Vatn.	Annað
P10125	DN150	6	MGO		Já <input type="checkbox"/> / Nei <input checked="" type="checkbox"/>	AGO
					Já <input type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>	

Munur á milli hæsta og lægsta punkts á pípu:	10	Metrar
Hefur verið farið yfir öryggisreglur:	Já <input checked="" type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>	
Hafa verið gerðar viðeigandi ráðstafanir til að tryggja öryggi á svæðinu:	Já <input checked="" type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>	

Meðfylgjandi gögn

Þrýsti og hitastigskráníng:	Já <input checked="" type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>	Hvörðunarvottorð mæla:	Já <input checked="" type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>
Kerfismynd:	Já <input checked="" type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>	Bilanaskýrsla:	Já <input type="checkbox"/> / Nei <input checked="" type="checkbox"/>
Niðurstaða prófunar:	Samþykkt Já <input checked="" type="checkbox"/>	Hafnað Já <input type="checkbox"/>	

Athugasemdir:

Hvörðunarvottorð mæla: Tveir samlyggjandi

Undirskrift framkvæmdaaðila: *Gjál Berg*

Undirskrift eftirlitsmans: *Þyngur K.*


UMHVERFISSTOFNUN
Mengunaryamaeftirlit
6.12.19. *J. A. M.*

PRÝSTIPRÓFANIR LAGNA

Skjal nr.	EBL-0071
Eigandi	Forstöðum. tækniþjónustu



Fyrirtæki:	Skeljungur hf	Staðsetning:	Krossanes			Dags. prófuna:	28.11.2019	
Prófunarlota:		Prófunarprýstingur:	10	Bar	Prófunartími:	4	Klst.	

Pípur sem prófaðar eru í þessari lotu:

Kerfisnúmer	Stærð pípu	Vinnuþr. Bar	Notkun	Veggþykkt mm	Prófað með	
					Vatn	Annað
P10130	DN250	6	AGO		Já <input type="checkbox"/> / Nei <input checked="" type="checkbox"/>	AGO
					Já <input type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>	

Munur á milli hæsta og lægsta punkts á pípu:	10	Metrar
Hefur verið farið yfir öryggisreglur:	Já <input checked="" type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>	
Hafa verið gerðar viðeigandi ráðstafanir til að tryggja öryggi á svæðinu:	Já <input checked="" type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>	

Meðfylgjandi gögn

Þrýsti og hitastigskráníng:	Já <input checked="" type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>	Hvörðunarvottorð mæla:	Já <input checked="" type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>
Kerfismynd:	Já <input checked="" type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>	Bilanaskýrsla:	Já <input type="checkbox"/> / Nei <input checked="" type="checkbox"/>
Niðurstaða prófunar:	Samþykkt Já <input checked="" type="checkbox"/>	Hafnað Já <input type="checkbox"/>	


Athugasemdir:

Hvörðunarvottorð mæla: Tveir samlyggjandi

Undirskrift framkvæmdaaðila: Sjil Bergsson

Undirskrift eftirlitsmans: Sigurður K.



ÞRÝSTIPRÓFANIR LAGNA	Skjal nr.	EBL-0071	
	Eigandi	Forstöðum: tækniþjónustu	

Fyrirtæki:	Skeljungur hf	Staðsetning:	Krossanes		Dags. prófuna:	2.12.2019	
Prófunarlota:		Prófunarþrýstingur:	10	Bar	Prófunartími:	4	Klst.

Pípur sem prófaðar eru í þessari lotu:

Kerfisnúmer	Stærð pípu	Vinnubr. Bar	Notkun	Veggþykkt mm	Prófað með	
					Vatn	Annað
P10120	DN150	6	AGO		Já <input type="checkbox"/> / Nei <input checked="" type="checkbox"/>	AGO
					Já <input type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>	


Munur á milli hæsta og lægsta punkts á pípu:	10	Metrar
Hefur verið farið yfir öryggisreglur:	Já <input checked="" type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>	
Hafa verið gerðar viðeigandi ráðstafanir til að tryggja öryggi á svæðinu:	Já <input checked="" type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>	


Meðfylgjandi gögn

Þrýsti og hitastigskráning:	Já <input checked="" type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>	Hvörðunarovottorð mæla:	Já <input checked="" type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>
Kerfismynd:	Já <input checked="" type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>	Bilanaskýrsla:	Já <input type="checkbox"/> / Nei <input checked="" type="checkbox"/>
Niðurstaða prófunar:	Samþykkt Já <input checked="" type="checkbox"/>	Hafnað Já <input type="checkbox"/>	

Athugasemdir:

Hvörðunarovottorð mæla: Tveir samlyggjandi

Undirskrift framkvæmdaaðila: 

Undirskrift eftirlitsmans: 


 UMHVERFISSTOFNUN
 Mengunarsamæfing
 6.12.19 

ÞRÝSTIPRÓFANIR LAGNA

Skjal nr.

EBL-0071

Eigandi

Forstöðum. tækniþjónustu



Númer prófunarlotu: _____

Skráning hefst:		Tími:			Dags:		2 / 12 / 2019		
Skráningu líkur:		Tími:			Dags:		2 / 12 / 2019		
Nr.	Tími	Þrýstingur	Hitastig	Útihiti	Nr.	Tími	Þrýstingur	Hitastig	Útihiti
1	13:00	10,5		10	24				
2	13:30	10,5		10	25				
3	14:00	10,5		10	26				
4	14:30	10,4		10	27				
5	15:00	10,4		10	28				
6	15:30	10,4		10	29				
7	16:00	10,3		10	30				
8	16:30	10,3		10	31				
9	17:00	10,3		10	32				
10					33				
11					34				
12					35				
13					36				
14					37				
15					38				
16					39				
17					40				
18					41				
19					42				
20					43				
21					44				
22					45				
23					46				

 Skráð af: Égurdur K.