

ÞRÝSTIPRÓFANIR LAGNA.

Vélsmiðjan Orri ehf.

Fyrirtæki: EBK ehf
 Staðsetning: Fálkavellir 8, 235 Keflavíkurlugvöllur

Dags.: 07.04.2020

Prófað með:

Nýjar lagnir: að hluta

Vatni: _____

Eldri lagnir: að hluta

Annað: Jet-A1

Prófunarþrýstingur: 15 bar

Prófunartími: 4 klst.

Pípur er prófa skal í þessari lotu:

Kerfisnúmer/notkun:	Stærð pípu:	Vinnuþrýstingur:	Veggþykkt:
Testrig rör 6" og hluti 12" rörs að nýjum 6" loka.	168,3 og 323,9mm (6" og 12")	10 bar	7,11mm & 9,53mm

Munur milli hæsta og lægsta punkts á pípu: 0,9m

Hefur verið farið yfir öryggisreglur: Já, gert var áhættumat sem liggur fyrir


Hafa verið gerðar viðeigandi ráðstafanir til að tryggja öryggi á svæðinu: Já

Meðfylgjandi gögn: teikning -MDR-0101 útg. E

Meðfylgjandi gögn:
 Þrýsti- og hitastigs skráning: Já
 Kerfismynd : Nei

Upplýsingar um mæla:
 Gerð WIKA, mælir nr. 54Ø1YP57, Cl. 1.0 . Mælisvið 16 bar
 Mælir borinn saman við master í febrúar 2020

Niðurstaða prófs:


Samþykkt: 

Hafnað: _____

Athugasemdir:


Verið er að prófa breytingu og tengingu á eldri 6" testrig lögnum við nýja 12" lögnum sem tengist við nýjan 6" loka sbr. merkingu á teikningu -MDR-0101 útg. E.

Undirskrift framkvæmdaaðila:


 Gunnar Hannesson, kt. 28.10.63-2009

Dags.: 8/4'20

Undirskrift eftirlistsmanns:



Dags.: 8/4'20