



Þrýstiprófunar skýrsla

Dagsetning: 16.10.2021	Framleiðslu staðall: -	Skýrsla nr.: 788001002
Verkefni: Tenging brunna	Prófað skv.: -	
Verkkaupi: ODR	Prófunar aðferð: Vatn	Hvað prófað:
Verknúmer: 10000788	Prófunar þrýstingur: 12,0 bar	Löndunarlögn fá bryggjubrunn
Umsjón: Jón Þór	Veður skilyrði: skýjað m köflum 2-5°C	að tankloka í byrgðastöð
Eftirlit: Gunnar Kr.	Tengiliður: Gunnar Kr	Id.no. lagnar: 730.61.00

Time	Meter 1	Meter 2	Temp°C
08:13:21	0,07		2,33
08:20:20	12,73		1,98
08:30:02	12,73		2,15
08:45:00	12,73		2,33
09:00:08	12,73		2,33
09:15:06	12,60		2,15
09:30:05	12,60		2,33
09:45:03	12,60		2,50
10:00:01	12,47		4,75
10:15:09	12,47		5,97
10:30:08	12,47		6,83

Att.:


Staðfesting umsjónarmanns

Staðfesting eftirlits



Pressure test report


Dagsetning: 16.10.2021	Framleiðslu staðall: -	Skýrsla nr.: 788001002
Verkefni: Tenging brun	Prófað skv.: -	
Verkkaupi: ODR	Prófunar aðferð: Vatn	Hvað prófað:
Verknúmer: 10000788	Prófunar þrýstingur: 12,0 bar	Löndunarlögn fá bryggjubrunn
Umsjón: Jón Þór	Veður skilyrði: skýjað m köflum 2-5°C	að tankloka í byrgðastöð
Eftirlit: Gunnar Kr.	Tengiliður: Gunnar Kr	Id.no. lagnar: 730.61.00

Time	Meter 1	Meter 2	Temp°C
10:45:06	12,47		6,83
11:00:04	12,33		2,85
11:15:02	12,33		2,85
11:30:01	12,33		3,02
11:45:09	12,33		3,02
12:00:07	12,33		3,19
12:15:02	12,33		3,54
12:22:24	12,33		3,37
12:30:24	0,07		3,02

Att.:

Niðurstaða prófunar:

Prófun stóðst Prófun féll


Staðfesting umsjónarmanns

Staðfesting eftirlits